



نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی

کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی
کام کرنے کا اجازت نامہ (ورک پرمٹ)
ورک پرمٹ: ☐ معمول ☐ ایمرجنسی



بجلی حفاظت کے ساتھ

پہلا حصہ: پرمٹ وصول کنندہ، فارم کا یہ حصہ پُر کرے گا۔

سب ڈویژن / ڈیپارٹمنٹ:	تاریخ:	ورک پرمٹ نمبر:
ورک آرڈر نمبر:	بجلی کس تاریخ کو بند کرنی ہے:	
بجلی کتنے بجے بند کرنی ہے؟	بجلی کب بحال کرنی ہے؟	
کام کی جگہ:	فیڈرز انچارج کے نام:	
کھمبا، ٹاور، ٹرانسفارمر، اپریٹس یا لیکوچیمنٹ نمبر:		
کام کی تفصیل:	پرمٹ کس نے منظور/آپرو کی؟	
فیلڈ میں درست متعلقہ گرڈ، فیڈرز اور متصل ڈسٹری بیوشن یا ٹرانسمیشن لائن کی شناخت اور تصدیق کریں۔		
متعلقہ گرڈ، فیڈرز اور متصل لائن کے نام:		
لائن مین/کارکنان کے نام اور دستخط:		
☐ بجلی بند ہونے سے کون سی اہم سپلائی متاثر ہوگی اور انہیں کہاں سے متبادل سپلائی دیں گے؟		
تمام بڑے صارفین کو مطلع کیا گیا تاکہ وہ نیٹ ورک سے وابستہ خطرات کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔		
بڑے صارفین/محکموں کے اہلکاروں کے نام:	موبائل نمبرز:	

کام کی جگہ پر متعلقہ لائن کی نوعیت کے آگے (✓) لگائیں۔		
☐ ایل ٹی لائن 400 وولٹ تک	☐ ایچ ٹی لائن 11 اور 33 کلو وولٹ تک	☐ ایل ٹی اور ایچ ٹی کمپوزٹ لائن
☐ لائن لمبرجائزڈ / چالو ہے	☐ لائن ڈیڈ ہے	☐ سٹریٹ لائٹ چالو ہے
☐ اوور ہیڈ لائنز	☐ زیر زمین لائن	☐ متصل ڈسٹری بیوشن یا ٹرانسمیشن لائن

کام کی جگہ پر موجود خطرات کے آگے (✓) لگائیں جو حادثے کا باعث بن سکتے ہیں۔		
☐ بوسیدہ کھمبا یا ٹاور کا خطرہ	☐ کرنٹ لگنے کا خطرہ	☐ بجلی کا شعلہ (آرک فلیش) کا خطرہ
☐ ڈبل سپلائی کا خطرہ	☐ انڈکشن کا خطرہ	☐ مشتعل عوام کا خطرہ
☐ ٹرانسفارمر پھٹنے کا خطرہ	☐ کمپیسٹر پھٹنے کا خطرہ	☐ سانپ، شہد کی مکھیوں یا جنگلی جانوروں کا خطرہ
☐ پھسلنے کا خطرہ	☐ اونچائی سے گرنے کا خطرہ	☐ اونچائی سے اوزار/ سامان گرنے کا خطرہ
☐ آگ لگنے کا خطرہ	☐ بجلی کے مین ہول میں پانی کا خطرہ	☐ بجلی کے مین ہول میں زہریلی گیس کا خطرہ
☐ ٹریفک کا خطرہ	☐ گرڈ/کٹر کا خطرہ	☐ انٹرنیٹ یا ٹی وی کیبلز کا خطرہ

کام شروع کرنے سے پہلے متعلقہ احتیاطی تدابیر جن کو اختیار کیا جائے گا، ان کے آگے (✓) لگائیں۔		
☐ "لائن مین یا مجاز اسٹنٹ لائن مین اور "اسٹنٹ لائن مین" دونوں موجود ہیں۔	☐ ہائی وولٹیج آرک فلیش کٹ	
☐ ہیلیکٹ مع پٹی (چن اسٹریپ)	☐ انسولیڈ حفاظتی جوتے	☐ فل فیس شیلڈ
☐ 400 وولٹ تک کلاس 0 ربر دستانے	☐ کلاس 0 ربر سلیوز (حفاظتی آستین)	☐ چڑے کے دستانے
☐ 11 ہزار وولٹ تک کلاس 2 ربر دستانے	☐ کلاس 2 ربر سلیوز (حفاظتی آستین)	☐ انسولیڈ ہاٹ اسٹک
☐ 33 ہزار وولٹ تک کلاس 4 ربر دستانے	☐ کلاس 4 کے ربر سلیوز (حفاظتی آستین)	☐ لائن ٹیسٹر / وولٹیج ڈی ٹیکٹر
☐ ربر کے دستانوں کی ڈیٹی الیکٹرک ٹیسٹنگ ہے	☐ بیک کرنٹ کے لیے ارتھنگ کٹ	☐ ربر میٹ
☐ ایچ ٹی لائن پر لگے کمپیسٹر کی توانائی خارج کرنا	☐ شعلہ مزاحم ریفلیکٹو یونیفارم	☐ سنگل لائن ڈیاگرام
☐ فل ہاؤی حفاظتی بیٹ بمعہ پوزیشننگ بیٹ	☐ انسولیڈ سیٹھھی	☐ متعلقہ روڈ کو بند کرنا
☐ انسولیڈ اوزار	☐ ڈراپ ٹول کٹ	☐ بینڈ لائن
☐ انسولیڈ ریکیو اسٹک	☐ ریکیو کٹ	☐ لائف سیونگ جیکٹ
☐ انسولیڈ بٹ گاڑی	☐ فورک لفٹ	☐ کرین
☐ سرخ فیتہ	☐ ناکہ بندی / رکاوٹ	☐ وارننگ لائنس
☐ انتباہی وارننگ سائن	☐ فائر ایکٹیویشن	☐ فائر بلنکٹ
☐ فرسٹ ایڈ باکس	☐ ٹارچ	☐ برساتی
☐ حفاظتی جوتوں کے لیے سانپ سے بچنے والے گارڈ	☐ سانپ پکڑنے والا آلہ	☐ گیس ٹیسٹر
لائن سپرنٹنڈنٹ/ورک پرمٹ وصول کنندہ کا نام:	موبائل نمبر:	دستخط



نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی

کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی
کام کرنے کا اجازت نامہ (ورک پرمٹ)



بجلی حفاظت کے ساتھ

ہدایات برائے لائن سپرٹنڈنٹ/ورک پرمٹ وصول کنندہ۔

1. ورک پرمٹ جاری ہونے پر کام شروع کریں۔ لوڈ شیڈنگ کے دوران لازمی ورک پرمٹ حاصل کریں۔
 2. ایک ہی نیٹ ورک پر کام کرنے والے مختلف محکمے یا مختلف گینگ لازمی الگ الگ ورک پرمٹ حاصل کریں۔
 3. ورک پرمٹ وصول کنندہ فیڈر کی سپلائی بند ہونے کے بعد لازمی لاکس کی چابیاں جاری کنندہ سے حاصل کریں اور صرف اپنے قبضے میں رکھیں۔
 4. وصول کنندہ کام شروع کرنے سے پہلے، تمام اہلکاروں کو کام کی نوعیت، طریقہ کار، خطرات اور حفاظتی اقدامات سے آگاہ کرے۔
 5. خراب موسمی حالات یا بارش میں کام کرنے سے اجتناب کریں۔
 6. سپلائی بند ہونے کے بعد لائنوں کو لائن ٹیسٹر سے چیک کریں، ایک کرنٹ سے بچنے کے لیے عارضی ارتھنگ لگائیں، لائن پر موجود کنڈے ہٹائیں اور لائن پر گئے کمپیسیٹرز کی توانائی خارج کریں۔
 7. حفاظتی سامان کے بغیر یا ورک پرمٹ جاری ہونے سے پہلے یا بغیر ورک پرمٹ کام کرنے کی صورت میں اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو لائن سپرٹنڈنٹ اور لائن مین ذمہ دار ہوں گے۔
 8. گیلے دستانے یا اوزار استعمال نہ کریں۔ اوپر چڑھتے وقت کچھڑ والے جوتے استعمال نہ کریں، پھسلنے کا خطرہ ہے۔
 9. ورک پرمٹ وصول کنندہ، کام مکمل ہونے تک مناسب نگرانی کرے۔
 10. اگر کام کی جگہ پر دیگر خطرات ظاہر ہوں جن کا کنٹرول ممکن نہ ہو تو کام روک کر اپنے انچارج سے رابطہ کریں۔
- دوسرا حصہ: ورک پرمٹ جاری کنندہ، فارم کا یہ حصہ پُر کرے گا۔
ورک پرمٹ لازمی اسی دن جاری کیا جائے گا جس دن کام کرنا ہے۔

تصدیق کریں، ان کے آگے (✓) لگائیں۔	
☐ پانی ڈی سی/کنٹرول روم کو بجلی کی بندش کی اطلاع دے دی ہے۔	☐ ورک پرمٹ وصول کنندہ نے متعلقہ فیڈرز کی درست نشاندہی کی ہے۔
☐ تمام متعلقہ فیڈرز کی سپلائی بند کر دی ہیں۔	☐ تمام متعلقہ بریکرز کی ٹرائیز باہر نکال دی ہیں۔
☐ تمام منسلک فیڈرز پر لاکس لگا دیے ہیں۔	☐ متعلقہ لائن پر خود سے بند اور چالو ہونے والے آٹومینٹک انٹرلاک/خودکار سرکٹ ریگولر کو لاک اور ٹیگ لگا دیا ہے۔
☐ گارڈ سائیڈ گراؤنڈنگ لگا دی ہیں۔	☐ متعلقہ کمپیسیٹرز کی توانائی خارج کر دی ہے۔
☐	فیڈرز کے نام جن کی سپلائی بند کر دی ہے:
	لاگ نمبر:
پرمٹ جاری کرنے کی تاریخ:	پرمٹ جاری کرنے کا نام:
نام:	موبائل نمبر:
دستخط:	

ہدایات برائے ورک پرمٹ جاری کنندہ۔

1. موبائل فون پر سپلائی بند یا چالو کرنے کی صورت میں یا ورک پرمٹ منسوخ ہونے سے پہلے سپلائی بحال کرنے کی صورت میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو گارڈ اہلکار ذمہ دار ہوگا۔
 2. ورک پرمٹ جاری کنندہ تمام متعلقہ فیڈرز کی سپلائی بند کرنے کے بعد لاکس کی چابیاں ورک پرمٹ وصول کنندہ کو دیں۔
 3. شفٹ تبدیلی کی صورت میں ورک پرمٹ جاری کنندہ آنے والے گارڈ اہلکار کو تمام جاری کیے گئے ورک پرمٹس کے بارے میں مطلع کرے اور لاگ بک میں اندراج کرے۔
- تیسرا حصہ: پرمٹ وصول کنندہ، پرمٹ منسوخ کرنے کے لیے فارم کا یہ حصہ پُر کرے گا۔

☐ کام کی جگہ سے تمام اوزار اور سامان ہٹا دیا ہے۔	☐ تمام اہلکاروں کو کام کی جگہ سے تین میٹر (دس فٹ) دور ہٹا دیا ہے۔
☐ کام کی جگہ پر ہاؤس کیپنگ اور صفائی کر دی ہے۔	☐ عارضی ارتھنگ ہٹا دی ہے۔
☐ متعلقہ فیڈرز پر کوئی اور کام نہیں ہو رہا۔	☐ بڑے صارفین کو پرمٹ منسوخ کرنے سے پہلے اطلاع دے دی ہے۔
☐ آگ بجھانے والے آلات تیار ہیں۔	☐
☐ تبدیل شدہ ٹرانسفارمر کولینر جائزہ/چالو کرنے سے پہلے اطراف کی سڑکیں بند کر کے تمام افراد کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔	
☐ کام مکمل نہیں ہوا۔ پرمٹ منسوخ کرنا ہے، کام کی جگہ پر کرنٹ لکچ کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کر لیے ہیں۔	
لائن سپرٹنڈنٹ/ورک پرمٹ وصول کنندہ کا نام:	موبائل نمبر:
	دستخط:

چوتھا حصہ: پرمٹ جاری کنندہ، پرمٹ منسوخ کرنے کے لیے فارم کا یہ حصہ پُر کرے گا۔

ورک پرمٹ جاری کنندہ متعلقہ فیڈرز کے تمام پرمٹ منسوخ ہونے کے بعد تالے ہٹائے گا اور سپلائی بحال کرے گا۔

☐ بند کیے گئے فیڈرز پر ایک سے زیادہ پرمٹ نہیں لیا گیا۔	☐ پرمٹ کی منسوخی کی اطلاع پی ڈی سی/کنٹرول روم کو دے دی ہے۔
اگر بند کیے گئے فیڈرز پر ایک سے زیادہ پرمٹ لیے گئے ہیں تو فیڈرز کی ٹرائی کو اس وقت تک ریک ان نہ کریں جب تک تمام پرمٹ کینسل نہ ہو جائیں۔	
پرمٹ منسوخ کرنے کی تاریخ:	پرمٹ منسوخ کرنے کا نام:
نام:	موبائل نمبر:
	دستخط:

ہدایات: جاری کنندہ، اس ورک پرمٹ کی اصل کاپی کو کم از کم ایک ماہ تک محفوظ رکھے۔